

TRABAJOS EXTRAS DE IMPERMEABILIZACION DE UNIONES EN TECHO DEL ALA NORTE

Cliente: AEROPUERTO INTERNACIONAL
LA AURORA - DGAC

Ubicación: ZONA 13, CIUDAD DE
GUATEMALA

**Fecha de
finalización:** MAR / 2023

Estado: FINALIZADO



DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El trabajo consistió en raspar y levantar todo el impermeabilizante antiguo en áreas adicionales que no habían sido contempladas desde el inicio, limpiar dichas áreas a trabajar, para luego aplicar impermeabilizante + tela impermeabilizante + 2 manos mas de impermeabilizante.

Dichas actividades tuvieron una duración de 15 días, con 4 personas y la supervisión constante de la arquitecta del aeropuerto y el arquitecto encargado de la empresa CEBCO.

En el proyecto también se tomo en cuenta el acarreo de desperdicio en pickup de fletes. Así como la limpieza final de áreas específicas en el techo del ala norte.

**INFORME DE AVANCE FISICO,
TRABAJOS EXTRAS DE
IMPERMEABILIZACIÓN DE
UNIONES EN TECHO DEL ALA
NORTE**

**PROYECTO:
TRABAJOS EXTRAS DE
IMPERMEABILIZACIÓN DE UNIONES EN
TECHO DEL ALA NORTE**

GUATEMALA MARZO 2023

INFORME FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Trabajos de corte y retiro de acrílico y tela de refuerzo existente en mal estado, Raspado y Limpieza de superficie por medio de herramienta manual.

AREA DE TECHO EN ALA NORTE



Aplicación de imprimante acrílico para el sello y adherencia de la nueva tela de poliéster reforzada. Aplicación de 2 manos de impermeabilizante acrílico tipo Sur-Fastil en color gris o blanco como acabado final.

AREA DE TECHO EN ALA NORTE



